

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA
EXTRANJERA 2024 REVUPE**

PROYECTO:

REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE MARIANO MERCADO ENTRE CALLE MINAS
Y CALLE OASIS, EN M. DE MUZQUIZ, COAHUILA.

RECURSOS TRANSFERIDOS: \$920,000.00

METAS: 1,339.87M2 DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

- ❖ TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
- ❖ CORTE Y FRESADO DE CARPETA EXISTENTE CON UN ESPESOR DE 5 CM DE PROM. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA. BARRIDO DEL AREA DE LA SUPERFICIE.
- ❖ REENIVELACION Y COMPACTACIÓN AL 95% CON MATERIAL CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
- ❖ RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO EN RIEGO DE IMPREGNACION RL-50 A RAZON DE 1.5 LTS/M2. EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-60 EN RIEGO DE LIGA RAZON DE 1.00 LTS/M2
- ❖ CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTADO AL 95% DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTADOS. INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, TENDIDO Y COMPACTADO POR EL SISTEMA DE MEZCLA, ELABORADO EN PLANTA CON MATERIAL TRITURADO DE 1/2" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO PEMEX EKBE 64.22

AVANCE FISICO 100%

AVANCE FINANCIERO 100%

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO MAS DE 1,000

CALENDARIO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO DE LA OBRA 01/03/2024

FECHA TERMINO DE LA OBRA 28/06/2024

UBICACIÓN

INICIO DE COORDENADAS (LATITUD, LONGITUD) FIN DE COORDENADAS (LATITUD, LONGITUD)

27.875705° -101.495198°

27.876902° -101.495230°

CONTRATISTA

GRUPO CONSTRUMEX EL DESIERTO S.A. DE C.V.



